

Es entsteht eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schulhauses Allenwinden!

Arbeiten während der 2. Ferienwoche vom 14. Juli 2014 bis 18. Juli 2014



Das Montagesystem für die Photovoltaikmodule wird auf dem Dach aufgebaut.



Unter die Schienen werden Gummischrotmatten zum Schutz des Daches verlegt.



Die Unterkonstruktion wird gemäss Windkraftberechnung mit Gewichten beschwert.



Die Dachdurchführung wurde auch erstellt und das Zuleitungskabel für die PV Anlage liegt bereits auf dem Dach.